MUSTER – fiktives Projekt, nicht zur Einreichung · Wattpol (www.wattpol.de)

E.8 Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen und/oder Speicher

(Dieses Formular ist zur Vervielfältigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Inbetriebsetzungsprotokoll
Erzeugungsanlagen/Speicher Niederspannung
(vom Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb – siehe 4.1 auszufüllen)

Anlagenanschrift	Vorname, Name	Erika Musterfrau
	Straße, Hausnummer	Musterstraße 1
	PLZ, Ort	23879 Musterhausen
Anlagenerrichter (Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz)	Firma, Ort	Muster Elektrotechnik GmbH, Musterhausen
	Straße, Hausnummer	Musterweg 5
	Telefon, E-Mail	01234 567890, info@muster-elektro.example

max. Scheinleistung S_{Amax}	8 _____ kVA	max. Wirkleistung P_{Amax}	8 ____ kW
Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (für Einspeisevergütung maßgebend)			9,9 ___ kWp

Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes E.2 und/oder E.3 mit dem Anlagenaufbau?		☒
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?		☒
Einheitenzertifikat für Erzeugungseinheiten und/oder Speicher (soweit jeweils in der Kundenanlage verbaut) vorhanden (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 4110?		☒
Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat für die Leistungsflussüberwachung am Netzanschlusspunkt ($P_{AV,E}$-Überwachung, 70-%-Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach VDE-AR-N 4100, 5.5		☐
Zertifikat für den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)?		☒
Integrierter NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz $U>$		253 V
Zentraler NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz $U>$		_____
Zentraler NA-Schutz vorhanden:	Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?	☐
	Auslösekreises „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ nach Ruhestromprinzip ausgeführt und geprüft?	☐
$P_{AV,E}$-Überwachung vorhanden:	Funktionstest $P_{AV,E}$-Überwachung erfolgreich durchgeführt?	☐
	Eingestellte Wirkleistung $P_{AV,E}$	_____ kW
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung:	Drosselung auf 70 % im Umrichter eingestellt?	☐
	Zertifizierte technische Steuerung zur Drosselung auf 70 % vorgesehen?	☐
	Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber?	☒
Energieflussrichtungssensor – Funktionstest durch Errichter durchgeführt und bestanden?		☐

Die Symmetriebedingung wird eingehalten:

☒ durch einen Drehstromgenerator oder einen dreiphasigen Umrichter

☐ durch folgende Aufteilung der einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten je Außenleiter:

	L1	L2	L3
Summe S_{Emax} der ggf. vorhandenen Erzeugungsanlagen/Speicher	_____ kVA	_____ kVA	_____ kVA
Summe S_{Emax} der neu hinzukommenden Erzeugungsanlagen/Speicher	_____ kVA	_____ kVA	_____ kVA

☐ oder durch eine Symmetrieeinrichtung, die den Unsymmetriewert auf 4,6 kVA je Außenleiter begrenzt.



Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers eingestellt:

$Q(U)$-Standard-Kennlinie ☐ cos φ (P)-Standard-Kennlinie ☐ fester Verschiebungsfaktor cos φ = ☐

TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? ja ☐ nein ☐ | Eingebaut ☐ | Prüfprotokoll liegt vor ☐

Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und eine vollständige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gültigen VDE-Bestimmungen zu übergeben.

Datum der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers: 10.02.2027

Musterhausen, 10.02.2027 Ort, Datum	 Unterschrift Anlagenbetreiber	 Unterschrift Anlagenerrichter (Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz)

Digital unterschrieben über Wattpol · Vorgang P-EMJ-MUSTER-0001 · Dokument-Prüfsumme 577cf9570bf3add1… · Signaturprotokoll auf der letzten Seite

MUSTER – fiktives Projekt, nicht zur Einreichung · Wattpol (www.wattpol.de)

Signaturprotokoll

Inbetriebsetzungsprotokoll (VDE-AR-N 4105, E.8) · P-EMJ-MUSTER-0001 · Musterstraße 1, 23879 Musterhausen

Dokument	E8_Inbetriebsetzungsprotokoll.pdf
Prüfsumme des Dokuments (SHA-256)	577cf9570bf3add12d7a2660e164377fa6f096113c81d75d9ee9741f9448f071
Anlagenbetreiber / Anschlussnehmer	Erika Musterfrau
Zeitpunkt	10.02.2027 15:02:44 Uhr
IP-Adresse	192.0.2.24
Prüfsumme (SHA-256)	ef6cca0b2856ebf164a870a8f56ae35cfe2ee7160e715f6e1edf6b395d84e64c
Errichter (Ihr Elektromeister)	Max Mustermeister
Zeitpunkt	10.02.2027 14:55:12 Uhr
IP-Adresse	192.0.2.81
Prüfsumme (SHA-256)	d1b92b8728ad2559b93d565e6ac723502583aa5ab5ae58021d727ce1bc76613a

Die Unterschriften wurden über einen persönlichen Link gezeichnet; Name, Zeitpunkt, IP-Adresse und Prüfsumme sind gespeichert. Ohne Unterschriftsfeld im Vordruck gilt dieses Protokoll. MUSTER: Personen, Anlage, Netzbetreiber und Unterschriften sind erfunden.

MUSTER
fiktives Projekt, nicht zur Einreichung